

UZDRÓWISKOWA GMINA MIEJSKA
SZCZAWNO - ZDRÓJ
ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP 886-25-72-767 Regon: 890718219
tel. 74/849-39-36 lub 37, fax 74/843-56-13



Szczawno-Zdrój 14. 01. 2019 r.

Pan Michał Broda
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju

dotyczy: realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w ramach Kompleksu oświatowo – sportowo – rekreacyjnego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju”

W odpowiedzi na wniesioną w dniu 2 stycznia 2019 r. interpelację w sprawie jw. uprzejmie informuję, że Gmina posiada plan działań związanych z realizacją zadania, który przedstawia się następująco:

2019 r.

- przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie inwestora zastępczego, który będzie sprawował nadzór nad realizacją inwestycji;
- opracowanie wspólnie z inwestorem zastępczym dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania;
- przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zadania, który będzie zobowiązany do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania;
- rozpoczęcie budowy obiektu wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę (planuje się wykonanie robót ziemnych i fundamentowych);

2020 r.

- kontynuacja robót wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę (planuje się wykonanie robót konstrukcyjnych budynku i wykonywanie ścian przyziemia, parteru i I-ego piętra wraz ze stropami);

2021 r.

- kontynuacja robót wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę (planuje się zamknięcie stanu surowego budynku czyli zakończenie robót konstrukcyjnych wraz z wykonaniem stropu nad ostatnią kondygnacją i wykonaniem pokrycia dachu, osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej);

2022 r.

- kontynuacja robót wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę (planuje się wykonać roboty instalacyjne, kanalizacja sanitarna, deszczowa, elektryczna, wentylacyjna wraz z robotami wykończeniowymi i wyposażenie budynku w meble ze sprzętem).

Wydatek dla tego zadania został wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022.

Wydatki związane z budową podzielono j.n.:

- 2 mln zł w roku 2019,
- 6 mln zł w roku 2020,
- 5 mln zł w roku 2021,
- 5 mln zł w roku 2022.

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w miarę pojawiających się możliwości, w tym m.in. z rezerwy ogólnej budżetu państwa będących w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów, rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (do 50% wartości inwestycji), jak również w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w przypadku uruchomienia rezerwy wykonania środków.

W chwili obecnej przystąpiono do opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie inwestora zastępczego zadania.

Po podpisaniu umowy z wyłonionym inwestorem zastępczym gmina przystąpi do procedury wyłonienia wykonawcy robót budynku szkolno-przedszkolnego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WIiR a/a

BURMISTRZ
Szczawną Zdrój

Marek Fedoruk